

南海樽井駅（公共交通特定事業など）

H24年度計画								R7年度現地調査結果	
箇所	整備目的	整備内容	事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
				短期	中期	長期			
改札口 及び 券売機	移動円滑化 及び 利用円滑化	特 車いす対応の 券売機導入	南海	○				○	①設置済み
		他 車いす対応の幅広 自動改札機の改善	南海	○			位置の見直し	○	②設置済み
		特 視覚障害者誘導用 ブロックの改修(JIS)	南海	○				○	③整備済み
	情報の充実	他 情報提供装置導入	南海		○		優先整備に 努める	×	④今後導入予定（時期未定）
		特 構内触知図案内板	南海	○				○	⑤設置済み
階段及び 通路	移動円滑化 及び 利用円滑化	特 スロープの改修 (明示・手すり新設)	南海	○			スロープの 明度	○	⑥整備済み
		特 エレベーター設置	南海	○				○	⑦設置済み
		特 階段の手すりの改修	南海	○			二段	○	⑧整備済み
		特 階段の端部の標示	南海	○			黄色着色	○	⑨整備済み
	情報の充実	他 通行方向の明示	南海			○	利用動向経過観 察	×	⑩未実施
		他 音による誘導	南海			○	検討課題	○	⑪鳥の鳴き声を流している
ホーム	移動円滑化	特 ホームの嵩上げ	南海	○			段差縮小	○	⑫約3cmとなっている
	安全性向上	特 縁端警告用ブロック の内方線追加(JIS)	南海	○				○	⑬整備済み
		他 非常ボタンの設置	南海		○		優先整備に 努める	○	⑭設置済み
	情報の充実	他 案内表示の充実	南海	列車接近表示器設 置・運用中			行先案内板は誤 乗防止	○	⑮整備済み
トイレ	機能の充実	特 オストメイト対応	南海	○				○	⑯整備済み
	情報の充実	特 点字案内版の設置	南海	○				○	⑰設置済み
	利便性向上	他 洋式便座の設置	南海			○	トイレ全面改修 時	○	⑱整備済み
待合室	休憩施設の充実	他 下りホーム待合室の 新設	南海			○	利用動向経過観 察	×	⑲未整備
案内機能 の向上	情報の充実	ソ 音声・貼り紙等による 緊急時の情報提供	南海	サービスの向上に 努める			マニュアルにて 対処中	○	⑳看板・張り紙で対応している
	安全性向上	ソ 緊急時の駅員等によ る誘導	南海					○	㉑常に駅員が常駐している
	利用円滑化	特 筆談具の設置・表示	南海					○	㉒設置済み

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



バス（公共交通特定事業）

H24年度計画								R7年度現地調査結果	
箇所	整備目的	整備内容	事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
				短期	中期	長期			
バス車輛	利用の円滑化	特 樽井岩出線を全てノンステップ型等のバリアフリー対応車両にする。	和歌山バス那賀		○		更新時に全車ノンステップ対応 現在50%	○	①対応済み
		特 イオン砂川線を全てノンステップ型等のバリアフリー対応車両にする。	南海ウィングバス南部	対応済					②H24年度時点で対応済み
		特 コミュニティバスを全てノンステップ型等のバリアフリー対応車両にする。	泉南市	対応済					③H24年度時点で対応済み
バス停	情報の充実	ソ 時刻表、行き先案内版の改善に努める。	泉南市	随時対応			コミバスの課題	○	④設置済み

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



駅前広場（その他事業）

H24年度計画								R7年度現地調査結果	
箇所	整備目的	整備内容	事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
				短期	中期	長期			
歩道	移動の円滑化	他 視覚障害者誘導用ブロックの改修(JIS)	泉南市	○	○		短期で改札口付近	×	①現在の規格の点字ブロックではない
	情報の充実	他 周辺施設を案内する情報提供板の設置	泉南市	○			通行方法の案内	△	②イオンや病院までの経路の記載がない
バス停	休憩施設の充実	他 ベンチの設置	泉南市		○			○	③設置済み

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



あいびあ泉南

H24年度計画								R7年度現地調査結果	
箇所	整備目的	整備内容	事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
				短期	中期	長期			
施設全体	移動の円滑化	特 視覚障害者誘導用ブロックの整備(JIS)	泉南市		○			○	①整備済み
	情報の充実	他 情報提供装置の導入	泉南市		○			○	②設置済み
	安全性向上	ソ 緊急時の職員等による誘導	泉南市	継続的に実施				○	③随時対応

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



その他の生活関連施設

H24年度計画				R7年度現地調査結果	
施設名		バリアフリー整備状況	今後の整備など	実施状況	調査結果
樽井公民館	公共施設	・自動ドア、エレベーター、車椅子対応トイレ等	・出入口となるエレベーターまでの視覚障害者誘導用ブロックの整備	○	①整備済み
			・館内案内サインへの点字版の設置	○	②設置済み
			・男子トイレ小便器への手摺りの設置	×	③未整備
			・障害者用駐車場の設置	○	④設置済み
樽井区民センター	公共施設	・自動ドア、車椅子対応トイレ等（公共施設は1階のみ）	・古い施設ですが、可能な限り、バリアフリー化を進めます。	○	①整備済み
市民体育館	公共施設	・自動ドア、車椅子対応トイレ、誘導ブロック等	・建築物特定施設のバリアフリー化を優先的に進めます。	△	①室内の体育館のドアは未整備 入口は整備済み ②車椅子対応トイレは整備済み ③誘導ブロックは道路から入口までは整備済み 室内は職員により対応
新泉南病院	公的施設	・整備済み		○	①整備済み
たるい保育園	民間施設	・出入り口スロープ有、職員により手助け可能	・職員による手助けで対応していただきます。	○	①職員により対応
イオンモールりんくう泉南	民間施設	・整備済み		○	①H24年度時点で整備済み
泉南郵便局	民間施設	・整備済み	・職員による手助けで対応していただきます。	○	①H24年度時点で整備済み
泉南樽井郵便局	民間施設	・おおむね整備済み	・職員による手助けで対応していただきます。	○	①H24年度時点で整備済み



樽井公民館



樽井区民センター

市道信達樽井線
(南海本線跨線橋～樽井北交差点：約650m) (生活関連経路)

H24年度計画										R7年度現地調査結果	
	箇所	整備目的	整備内容	事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果	
					短期	中期	長期				
①	歩道	歩き易い空間への改良 (円滑な通行) (安全な通行)	特 歩道の拡幅整備 (未整備区間)	泉南市	事業中	○		都市計画事業	△	①一部整備済み	
			特 視覚障害者誘導用ブロックの増設	泉南市		○			△	②設置されているが連続性がない	
			他 転落防止柵の設置	泉南市		○		高低差のある箇所	×	③未整備	
			他 歩行者と自転車の通行区分の明示	泉南市		○			×	④未整備	
			他 照明灯の増設	泉南市	優先順位を決めて				△	⑤確認が必要	
			特 駐車禁止の啓発等	公安委員会	継続的に実施				△	⑥一部駐車禁止の標識を設置している	
			特 自転車の安全運転の啓発等	公安委員会	継続的に実施				×	⑦未実施	
			ソ 通行を阻害するものの撤去・移設	沿道の関係者	継続的に実施			看板や植込み	×	⑧電柱及び植栽が通行の支障となっている	
		急勾配への対応	他 ベンチの設置	泉南市	○			拡幅完了箇所から	×	⑨未整備	
			他 助合いサイン等の設置	泉南市	○			拡幅完了箇所から	×	⑩未整備	
			ソ 高齢者や車いす等への積極的な手助け	市民	継続的に実施						
	樽井北交差点	安全な通行	特 視覚障害者誘導用ブロックの整備	泉南市		○			×	⑪未整備	
			特 音声案内式信号の設置	公安委員会			○	優先対応に努める	○	⑫設置済み	

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



市道信達樽井線

(樽井北交差点～あいびあ泉南：約400m) (生活関連経路)

H24年度計画										R7年度現地調査結果	
	箇所	整備目的	整備内容		事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
						短期	中期	長期			
①	歩道	幅の広い歩行空間の確保 歩き易い空間への改良 (円滑な通行) (安全な通行)	他	歩道の拡幅整備 (歩道幅員5.5m)	泉南市			○	都市計画事業	×	①未整備
			特	舗装面、段差の改善	泉南市	○				×	②未整備
			特	側溝蓋等の改善	泉南市		○			○	③改修済み
			特	視覚障害者誘導用 ブロックの整備	泉南市	連続設置について 検討する。			拡幅時は連続 設置	×	④未整備
	あいびあ泉南 前横断歩道	安全な通行	他	転落防止柵の設置	泉南市	○				×	⑤未設置
			特	音声案内式 信号設置	公安 委員会			○	利用状況経過 観察	○	⑥設置済み

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



市道信達樽井線、市道りんくう南周回線

(南海本線跨線橋～イオンモールりんくう泉南：約600m) (生活関連経路)

H24年度計画										R7年度現地調査結果	
	箇所	整備目的	整備内容		事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
						短期	中期	長期			
① ②	歩道	歩き易い空間への改良 (円滑な通行) (安全な通行)	特	視覚障害者誘導用 ブロックの改善	泉南市	○				○	①設置済み
			他	照明灯の増設	泉南市	優先順位を決めて				△	②設置済み
	歩道橋	円滑な通行	他	助合いサイン等の 設置	泉南市	○				×	③未設置
			ソ	高齢者や車いす等 への積極的な 手助け	市民	継続的に実施					
	樽井駅北 交差点	安全な通行及び 円滑な通行	×	横断歩道の 追加設置	公安 委員会	安全上設置不可能			高架橋と交差 点の位置関係	×	④未設置
			特	音声案内式信号の 設置	公安 委員会			○	利用状況経過 観察	×	⑤未設置

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



府道樽井停車場樽井線
(樽井駅～樽井交差点：約670m) (準生活関連経路)

H24年度計画										R7年度現地調査結果	
	箇所	整備目的	整備内容		事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
						短期	中期	長期			
③	道路	道路空間の再配分	ソ	車道幅員の検討 歩行者空間の検討	大阪府 泉南市 沿道関係者	○			視覚障害者誘導用ブロック整備 検討	×	①未整備
			他	道路の改良 (舗装面、段差等の改善)	大阪府	○				×	②未整備
		歩き易い空間への改良 (円滑な通行) (安全な通行)	他	歩行者空間の確保 (側溝蓋等の改善、路肩のカラー舗装や舗装材の変更)	大阪府		○			○	③整備済み
			他	車両の速度を減速させるしかけ (路面標示等)	大阪府	○				×	④未整備
			ソ	通行を阻害するものの撤去・移設	沿道関係者	○			看板や植込み	×	⑤電柱・植込み・私有物等が通行の妨げとなっている
			特	路上駐車禁止の啓発	公安委員会	継続的に実施				○	⑥標識の設置
			特	自転車の安全運転の啓発等	公安委員会	継続的に実施				×	⑦未実施
			ソ	高校生の登下校指導	高校	継続的に実施					
		急勾配への対応	他	ベンチの設置	未定	道路外で検討				×	⑧未設置
			他	助合いサインの設置	泉南市	○			道路整備に整合	×	⑨未設置
			ソ	高齢者や車いす等への積極的な手助け	市民	継続的に実施					
	樽井交差点	安全な通行	他	視覚障害者誘導用ブロックの整備	大阪府	○				×	⑩未整備

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



市道府立高校砂川変電所前線
(樽井交差点～りんくう翔南高校：約170m) (準生活関連経路)

H24年度計画										R7年度現地調査結果	
	箇所	整備目的	整備内容		事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
						短期	中期	長期			
④	歩道	歩き易い空間への改良 (円滑な通行) (安全な通行)	他	舗装面、段差の改善	泉南市	○				×	①未整備
			他	側溝蓋等の改善	泉南市		○			×	②未整備
			他	電柱・標識・車止め等の移設	占有者 泉南市		○			×	③未整備

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



旧国道26号（主要地方道泉佐野岩出線）
（樽井交差点～重点整備地区境界：約470m）（準生活関連経路）

H24年度計画									R7年度現地調査結果	
	箇所	整備目的	整備内容	事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
					短期	中期	長期			
⑤	歩道	歩き易い空間への改良 （円滑な通行） （安全な通行）	他 舗装面、段差の改善	大阪府	○				×	①未整備
			他 セミフラット化、側溝蓋等の改善	大阪府		○			×	②未整備
			他 視覚障害者誘導用ブロックの改修	大阪府	○				×	③未整備
			特 自転車の安全運転の啓発等	公安委員会	継続的に実施				×	④未実施

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



市道茅渚神社鳴滝線
（府道樽井停車場樽井線～市道信達樽井線：約250m）（準生活関連経路）

H24年度計画									R7年度現地調査結果	
	箇所	整備目的	整備内容	事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
					短期	中期	長期			
⑥	道路	歩き易い空間への改良 （円滑な通行） （安全な通行）	他 舗装面等の改善	泉南市	○				×	①未整備
			他 側溝蓋等の改善			○			×	②未整備
			他 歩行者の安全確保（路側線の改修等）	泉南市	○				×	③未改修
			他 照明灯の増設	泉南市	優先順位を決めて				○	④設置済み

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



府道鳥取吉見泉佐野線
(樽井線東交差点～重点整備地区境界：約530m) (準生活関連経路)

H24年度計画									R7年度現地調査結果	
	箇所	整備目的	整備内容	事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
					短期	中期	長期			
⑦	道路	歩き易い空間 への改良 (円滑な通行) (安全な通行)	歩道未整備区間 他の歩行者空間の確保	大阪府			○		×	①未整備
			他 路側線の改修	大阪府	○				△	②一部未整備
			歩道の改良 (舗装面、段差等の改善)	大阪府	○				×	③未整備
			他 歩道の改良 (側溝蓋等の改善)	大阪府		○			○	④整備済み
			他 照明灯の増設	泉南市	優先順位を決めて				○	⑤整備済み

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策



市道りんくう南10号線
(市道りんくう南周回線～新泉南病院：約200m) (準生活関連経路)

H24年度計画									R7年度現地調査結果	
	箇所	整備目的	整備内容	事業主体	整備目標			備考	実施状況	調査結果
					短期	中期	長期			
⑧	歩道	歩き易い空間 への改良 (円滑な通行) (安全な通行)	視覚障害者誘導用 他 ブロックの連続設置	泉南市			○	利用状況経過観察	×	①未整備
			他 照明灯の増設	泉南市	優先順位を決めて				×	②未整備

* 整備内容…「特」特定事業、「他」その他事業、「ソ」ソフト施策

