


(様式1)

泉南教委総第136号

平成30年6月15日

文部科学大臣 殿

大阪府泉南市長 竹中 勇人



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

泉南市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成29年度（2年間）

（担当）

泉南市教育委員会教育総務課

住所：大阪府泉南市樽井1丁目1番1号

電話：072-483-2581

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

年度終了後、泉南市教育委員会事務局内において、事後評価を実施する。

(2) 評価の方法

事業目的、成果の現状を確認し、施設整備計画の目標等をもとに事後評価を実施する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できたが、繰越事業となった泉南中学校改築工事(Ⅱ期工事)、一丘中学校トイレ改修工事については、次年度において、老朽化対策及び教育環境の改善を進める。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

泉南中学校改築事業(Ⅱ期工事)については、繰越事業として実施する。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新家小学校について、消防法の法令規定に適合させるため、大規模改造(法令等)を実施し、児童等の安全を確保することができた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

信達小学校、雄信小学校について、大規模改造(トイレ)を実施することによりトイレ環境を改善することができた。
一丘小学校、西信達中学校、一丘中学校、信達中学校について、大規模改造(空調)を実施する、教育環境の維持向上を図ることができた。
一丘中学校の大規模改造(トイレ)は繰越事業として実施する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
信達小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.4～H30.3	H30.3.13		
雄信小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.4～H30.3	H30.3.13		
一丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H30.3	H29.9.14		
泉南中学校(I期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.4～H30.3	H30.3.31		H31年度取壊し予定
泉南中学校(II期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.3～H30.3		次年度へ繰越	H31年度取壊し予定
泉南中学校(I期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H29.4～H30.3	H30.3.31		H31年度取壊し予定
泉南中学校(II期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.3～H30.3		次年度へ繰越	H31年度取壊し予定
泉南中学校(I期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.4～H30.3	H30.3.31		H31年度取壊し予定
泉南中学校(II期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H30.3～H30.3		次年度へ繰越	H31年度取壊し予定
西信達中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.9	H29.9.13		
一丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.8	H29.8.23		
信達中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.8	H29.8.23		
新家小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		H28.6～H29.9	H29.3.9		
一丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.3～H30.3		次年度へ繰越	