


(様式1)

泉南市教委総第33号

令和3年2月19日

文部科学大臣 殿

大阪府泉南市長 竹中 勇人



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

泉南市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～平成31年度（2年間）

（担当）

泉南市教育委員会教育総務課

住所：大阪府泉南市樽井1丁目1番1号

電話：072-483-2581

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業終了後、泉南市教育委員会事務局内において、事後評価を実施する。

(2) 評価の方法

事業目的、成果の現状を確認し、施設整備計画の目標等をもとに事後評価を実施する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。特に、一丘中学校、新家小学校、砂川小学校について、大規模改造(トイレ)の実施により、トイレ環境を改善することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しい泉南中学校の校舎及び屋内運動場において改築事業を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

一丘中学校、新家小学校、砂川小学校について、大規模改造(トイレ)を実施することにより、トイレ環境を改善することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

泉南中学校の旧校舎及び旧屋内運動場は、令和元年度に取壊しを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
泉南中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.4～H31.2	H31.2.13		
泉南中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.2	R2.2.10		令和2年2月取壊し完了
泉南中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.4～H31.2	H31.2.13		
泉南中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.4～R1.9	R1.9.20		令和元年9月取壊し完了
泉南中学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H30.4～H31.2	H31.2.13		
泉南中学校(Ⅲ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H31.4～R2.2	R2.2.10		令和2年2月取壊し完了
一丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.10～H31.3	H31.3.15		
新家小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	R3.1.8		
新家小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.4～R2.3	R3.1.8		
砂川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.4～R2.3	R3.1.7		